

完了報告書

御中

(有)宏輝住設

様

担当：

現場名		様邸 場所	
項目		チェック	備考
トイレ	器具付け時、便器に水を入れた		
	水漏れ無し		
	便器・便座等キズは無い		
	ウォシュレットの作動問題無し		
	給水管の掃除をした		
	水の出は良い		
	排水の流れは良い		
	アングル開閉確認		
キッチン	水栓のグラつきは無い		
	各接続部の漏水無し		
	給水管の掃除をした		
	水の出は良い		
	排水の流れは良い		
	食洗器は正常に作動する		
	天板・扉に傷は無い		
	アングル開閉確認		
浴室	接続部漏水無し		
	点検口の蓋は閉めた		
	点検口のビスに欠品は無い		
	給水管の掃除をした		
	水の出は良い		
	自動湯張・追炊きテストをした		
	リモコンの動作確認問題無し		
洗面所	器具のグラつきは無い		
	給水管の掃除をした		
	水漏れは無い		
	水の出は良い		
	排水の流れは良い		
	ボールのキズは無い		
	アングル開閉確認		
外廻り	設計GLで整地をした		
	残材・ゴミ等はない		
	排水の流れは良い		
	陥没等の確認		
	樹数の確認		
	給湯器・2Fバルブ開閉確認		
	外流しの防臭がある		
雨どいは垂直に結ばれている			

Copyright(C)
Koukijyusetsu,corp.
All Rights Reserved